

Total: 145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto		Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Especial - Específico						Presupuesto	Modificado	Revolucionado (Anticipo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Salvaje	Unidad de Medida		Población	Avance Análisis Anual	
MS01717040097312	Construcción de Cinco Cuartos Dormitorio En Colonia Leonardo Sarmiento V - 214873	214873	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Apuraciones Federales	1003 PAIS Entidades		11-Apuraciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$269,133	\$269,133	\$269,133	\$269,133	\$269,133	\$179,567	\$179,567	50.00	00	Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
MS01717040097313	Construcción de Cuatro Cuartos Dormitorio En Colonia Las Palmas - 214624	214624	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Apuraciones Federales	1003 PAIS Entidades		11-Apuraciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$287,206	\$287,206	\$287,206	\$287,206	\$287,206	\$143,653	\$143,653	50.00	00	Vivienda	21	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.